

## Lammutustööde sihtkontrolli kokkuvõte 2022

Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, millele Tööinspeksioon pöörab kõrgendatud tähelepanu. Tööinspeksiooni pidevast järelevalvest ja teavitustegevusest hoolimata toimuvad jätkuvalt ehitustandril tööõnnetused.

Käesoleva aasta veebruarist kuni oktoobrini toimus lammutustööde sihtkontroll, mille eesmärgiks oli ennetada ehitajatega toimuvaid tööõnnetusi. Hinnanguleht koostati iga ehitusplatsi kontrollimise kohta. Kokku viidi läbi 40 sihtkontrolli üle Eesti.

Hinnanguleht koosnes 3 osast:

- ✓ Üldine korraldus
- ✓ Tööohutus
- ✓ Isikukaitsevahendid

### Üldine korraldus.

Üldise korralduse all kontrolliti kas ehitusobjektil on koordinaator määratud ja kas ta täidab temale pandud ülesandeid. Puudus tuvastati **1** ehitusplatsil.

- ✓ Ehituse alustamise eelteates sisalduv informatsioon ei olnud paigaldatud nähtavale kohale 4 ehitusplatsil.
- ✓ Tööohutusplaan ei olnud kättesaadav 11 ehitusplatsil.
- ✓ Tööohutusplaani ei olnud tutvustatud töötajatele 7 ehitusplatsil.
- ✓ Regulaarseid ehitusplatsi kontrolle ei viidud läbi 14 ehitusplatsil.
- ✓ Tööohutusplaanis polnud igas etapis planeeritud ohutusmeetmed 5 ehitusplatsil.
- ✓ Esmaabivahendite alased puudused tuvastati 10 ehitusplatsil.
- ✓ Olmeruumide osas tuvastati puudused 13 ehitusplatsil.

### Tööohutus.

- ✓ Ehitusplats polnud nõuetekohaselt piirestatud/märgistatud 8 ehitusplatsil.
- ✓ Enne lammutustööde alustamist polnud välja selgitatud asbesti olemasolu 10 ehitusplatsil.
- ✓ Asbestitöid tegevatele töötajatele polnud korraldatud nõutavat väljaõpet 4 ehitusobjektil.
- ✓ Asbesti käitlemise nõudeid ei täidetud 3 ehitusobjektil.
- ✓ Liikumisteedel puudus ohumärgistus 7 ehitusobjektil.
- ✓ Kukkumise vältimiseks ei olnud täidetud nõuded 14 ehitusobjektil.
- ✓ Ehitustellingud ei vastanud nõuetele 11 ehitusobjektil.
- ✓ Kontrollimata seadmeid kasutati 8 ehitusplatsil.

### Isikukaitsevahendid.

Kaitsekiivreid, kuulmiskaitsevahendeid, kaitseprille ei kasutatud **13** ehitusobjektil.

Positiivse poole pealt võib välja tuua selle, et kõikidel kontrollitud objektidel kasutati kaitsejalanõusid ja sobivat tööriietust.

- ✓ Ehitusettevõtted ei olnud enne lammutustööde alustamise hinnanud asbesti olemasolu lammutatavas ehitises.
- ✓ Kasutusel olevad ehitustellingud olid nõuetekohaselt kontrollimata, puudusid nõutavad kaitsepiirded.
- ✓ Paljudel lammutustööde objektidel puudusid töötajatele mõeldud olme ja tualettruumid.

Kokku tuvastati **142** rikkumist. Tööinspeksioon pöörab ka edaspidi tähelepanu lammutustöödele, veendumaks, et tööandjad on muutnud töötamise ehitusplatsidel ohutumaks, tervist säästvamaks ning mugavamaks.

Kokkuvõtte koostas  
Imre Tambets  
tööinspektor  
05.10.22.